Предварительный график производства работ (подневный) по восстановлению кирпичной кладки тех этажа по адресу , улица Николая Рубцова, дом 12, корпус 1, литера А

график составлен без учета выходных и без учета погодных условий

№	Порядок производства рабрт	Виды работ	кол -во
1	##	Устройство пленки технической, проводка электро сети, монтаж закрепительных элементов альпинистских технологий	
		Устройство фанеры по периметру кровли,складирование материалов	
		Устройство поддонов для складирования парапетов , тяжелого оборудования, материалов	
2	Выполнение фотофиксации каждого элемента фасада с привязкой к строительным конструкциям.	Спуск с кровли на периметр фасада тех этажа с применением альпинистских технологи для фотосъемки	1966,99м2
3	Устройство временного защитного инвентарного козырька по всему периметру здания в нижней части технического этажа на период производства работ	Монтаж кронштейнов	634м.п.
		Монтаж защитной секи	
		Фиксация сетки монтажной лентой к плите перекрытия(фасад)	
4	Демонтаж оцинкованного парапета со складированием на период производства работ и последующим обратным монтажом	Демонтаж и складирование парапета	634м.п.
		устройства защитного штукатурного слоя	
		Обратный монтаж парапета	
5	Механическая очистка фасада от разрушающегося кирпича, промывка фасада, нанесение гидрофобизатора (Типром М) или аналог	очистка фасада	
		промывка фасада	
		нанесение гидрофобизатора	1966,99м2
6	SORMAT S-KA M8. ш. 500 мм	Монтаж хим анкеров, клямеров, фиксация сетки оцинкованной, монтаж натяжной проволоки	2536шт
7	Установка химического анкера , шаг 500 мм		1268шт
8	Сетка металлическая под штукатурку (ширина 1 м)		1966,99м2
9	Проволока ø5 (ячейка 1000x600 мм.)		5135,4м.п.
10	Клямлер -25x150x2		3804шт
11	Выполнить выравнивающий слой из цементно-известковой штукатурки с волокном для внутренних и наружных работ (weber.vetonit 414 или аналог) по оцинкованной металлической сетке 2x2мм (толщиной слоя до 30мм) с последующим нанесением грунтовки (weber.prin Uni или аналог), слоя цветной декоративной шпатлевки (weber.pas modelfino толщ. 0,5-2мм (или аналог) с колеровкой в цвет существующего облицовочного фасадного кирпича).	Устройство штукатурного слоя	1966,99м2
		Огрунтовывание	
		Устройство декоративной шпатлевки	
12	Демонтаж временного защитного инвентарного козырька по всему периметру здания в нижней части технического этажа	Спуск с кровли на периметр фасада тех этажа с применением альпинистских технологий для демонтажа защитных конструкций	634м.п.
13	Полноценная уборка территорий производства работ, вывоз мусора, вывоз остатков материалов, рабочего оборудованиия и инструмента